

Пояснительная записка
по выполнению муниципальной программы Иноковского сельсовета Кирсановского района
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры»
за период январь-июнь 2022 г.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации от 01.10.2021 г. № 53
(с изменениями от 31.01.2022 № 13, от 05.03.2022 № 26, от 28.04.2022 № 42)

Всего на реализацию программных мероприятий в 2022 году запланировано 4643,9 тыс. рублей, израсходовано в первом полугодии 2660,8 тыс. рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые индикаторы.

Выполненные программные мероприятия, достигнутые целевые индикаторы и израсходованные средства приведены в приложениях.

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры»**

№ пп	Формулировка критерия	Градации критерия
1	Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы	В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 100%
2	Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов).	В отчетном году выполнено 100% мероприятий муниципальной программы
3	Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)	0 %
4	Доля средств местного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	0 %
5	Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует
6	Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	0 %
7	Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	Проведение торгов по программе не проводилось
8	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов местного бюджета(под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)	Наличие положительной динамики 97 % и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы(при росте расходов)
9	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из	Наличие положительной динамики 97 % и более

	всех источников финансирования, за исключением местного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением местного бюджета)	целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы(при сохранении уровня расходов)
10	Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации сельсовета о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения сельского Совета народных депутатов «О бюджете сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти)	Изменения не вносились
11	Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год	Изменения соответствуют требованиям установленного Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Иноковского сельсовета
12	Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	Соответствует
13	Организация контроля за исполнением муниципальной программы	Проведены все закупки товаров и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
14	Доступность информации о реализации муниципальной программы: 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»; 2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ); 3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов)	Все факторы
15	Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы: 1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы; 2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году	Все факторы

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Иноковского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры»
за период январь-июнь 2022 г.
(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонти содержание автомобильных дорог общего пользования	Администрация сельсовета	Ремонти содержание автомобильных дорог общего пользования	3,5 км	3,5 км	
2	Ремонт, реконструкция и содержание дорог в рамках дорожного фонда	Администрация сельсовета	Ремонт, реконструкция и содержание дорог в рамках дорожного фонда	3,5 км	3,5 км	

О Т Ч Е Т
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию
муниципальной программы Иноковского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры»
за период январь-июнь 2022 г.
(нарастающим итогом с начала года)

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Предусмотрено паспортом Программы на 2022 года					Предусмотрено бюджетом на 2022 г.				
		Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
			фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	районный бюджет		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	районный бюджет
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ремонты содержание автомобильных дорог общего пользования	0,6			0,6		0,6			0,6	
2	Ремонт, реконструкция и содержание дорог в рамках дорожного фонда	2660,2		637,5	443,2	1579,5	2660,2		637,5	443,2	1579,5
3	Всего по программе	2660,8		637,5	443,8	1579,5	2660,8		637,5	443,8	1579,5

С В Е Д Е Н И Я
о достижении значений показателей муниципальной программы
Иноковского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры»
За 1 полугодия 2022 г.

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Иноковского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
			период, предшествующий отчетному	отчетный период		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	52	50	50	
2	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования	%	90	90	90	

Глава сельсовета

С.В.Поляков